



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 4.12.2015  
 Αρ. Πρωτ.: 41343

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **30 / 2015** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 372 / 2015**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **02-12-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **40393/27-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γκόνης Παναγιώτης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Λογοθέτης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
12. Ζορμπάς Βασίλειος
13. Ψύλλα Στυλιανή
14. Σταθουλοπούλου Βασιλική
15. Κονταξής Δημήτριος
16. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
18. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Παπασταθάκης Αθανάσιος
4. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
7. Αλεξίου Σπυρίδων
8. Ρεμπούτσικα Μαρία
9. Κολώνια Χρύσα
10. Γιώτσας Σπυρίδων

- 19. Λέκκας Διονύσιος
- 20. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
- 21. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
- 22. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- 23. Μυλωνάκης Ιωάννης

### ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Μετά τη ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ.. Γκιάκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Κρητικίδης Κ. και Τσιαμπάς Κ.
2. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ψύλλα Σ.
3. Πριν τη ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Καψοκεφάλου Ε., και ο κ. Λέκκας Δ.

### Επί του 6<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη Λήψη απόφασης για την έγκριση τρίτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, σας αναφέρω το ιστορικό του έργου:

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

- 1) Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ' αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
- 2) Με την υπ' αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου.
- 3) Με την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότη εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 4) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- 5) Με την υπ' αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ' αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
- 6) Με την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.

- 7) Με την υπ' αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- 8) Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.
- 9) Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235.
- 10) Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
- 11) Με την αρ.236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας κατά πενήντα ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 30.10.2015.
- 12) Με την αρ.313/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση προθεσμίας κατά είκοσι ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 20.11.2015.

#### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:**

Η Τεχνική υπηρεσία με την αρ. πρωτ.37826/11/11/2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου κατά 86 (ογδόντα έξι) ημέρες διευκρινίζει τα εξής: Οι 86 ημέρες προκύπτουν από το διάστημα 7-8-2015 έως 31-10-2015 κατά το οποίο με Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών η ανάδοχος εταιρία δεν εκτελούσε εργασίες.

Όπως γνωρίζετε η υπηρεσία δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των ημερών διακοπής εργασιών ως παράταση προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 48 παρ.8<sup>α</sup> του νόμου 3669/2008). Επειδή δε με πρωτοβουλία της (ο ανάδοχος δεν υπέβαλε σχετική αίτηση) είχε με την αρ. πρωτ 36122/29-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει παράταση του συμβατικού χρόνου κατά 20 ημέρες δηλ. έως 20-11-2015, φρονούμε ότι αυτές πρέπει να αφαιρεθούν από τις αιτηθείσες 86 ημέρες και τελικά θα πρέπει να του χορηγηθούν 66 ημέρες παράτασης δηλ. έως 25-01-2015.

Επειδή δε γνωρίζουμε τις χρονικές απαιτήσεις του προγράμματος χρηματοδότησης (ΚΑΠΕ), οι οποίες όμως απαιτούσαν, για να είναι δεσμευτικές, την ομαλή ροή εξόφλησης των λογαριασμών με τις πιστοποιημένες εργασίες του αναδόχου στα διαστήματα που προβλέπονται - πράγμα που όμως δεν τηρήθηκε - αποστείλαμε προς το ΚΑΠΕ το με Αρ.Πρωτ.39626/24-11-2015 έγγραφο με το οποίο ζητάμε την θέση τους όσον αφορά την σύμφωνη γνώμη τους για την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Με το Αρ.Πρωτ.40475/27-11-2015 E-mail, το ΚΑΠΕ συμφωνεί για παράταση μόνο έως 15-12-2015 λόγω των χρονικών δεσμεύσεων του προγράμματος.

Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή φορέας υλοποίησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (το ΚΑΠΕ είναι φορέας χρηματοδότησης), η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία των έργων (Ν. 3669/2008) και για τον λόγο αυτό

### **Εισηγείται**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 66 ημέρες ήτοι μέχρι 25-01-2016

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Την παράταση της σύμβασης κατά 66 ημέρες, ήτοι μέχρι 25-01-2016 για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 372 / 2015*

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

### **Τα Μέλη**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,  
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,  
Λογοθέτης Ιωάννης Κοντοπούλου Μαρία,  
Γκιζιώτης Ανδρέας, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Κονταξής Δημήτριος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Μυλωνάκης Ιωάννης, Ψύλλα Στυλιανή.**