

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή 31/03/2014  
 Αρ. Πρωτ.: 11818

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **10 / 2014** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 137 / 2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26-03-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10884/21-03-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Γάκη Α. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Παπαδοπούλου Ε.
4. Μουχτούρη Γ.
5. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Σάρκουλας Β.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Καζάκος Γ.
13. Δάβαρη Ε.
14. Κρητικίδης Κ.
15. Γαβράς Μ.
16. Σταθόπουλος Ι.
17. Κουβόπουλος Κ.
18. Γκιζιώτης Α.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αλεφαντής Δ.
3. Μουστογιαννης Α.
4. Καψοκεφάλου Ε.
5. Λέκκας Δ.
6. Αλεξόπουλος Φ.
7. Μπράμη Μ.
8. Πανουσοπούλου Δ.
9. Γιαννακόπουλος Β.
10. Γουργούλης Ι.
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
12. Βλάχος Γ.
13. Σιδέρης Ι.
14. Φωτεινού Ζ.
15. Τσιμπουκάκης Γ.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη Προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γάκη Άννα λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Βουτσινά Ιωάννη.
2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Καζάκος Γ. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γάκη, προσήλθαν οι κ.κ. Μπράμη Μ., Πανουσσοπούλου Δ. και ο κ. Αλεξόπουλος Φ.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι., Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης Ι.
5. Τα 12<sup>ο</sup> 16<sup>ο</sup> και 17<sup>ο</sup> Η.Δ. θέματα αποσύρονται.
6. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Τσιμπουκάκης Γ.
7. Πριν την ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γαβράς Μ., Γουργούλης Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία του 6<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. Τσιμπουκάκης Γ., Σιδέρης Ι.
10. Κατά την ψηφοφορία του 8<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι.
11. Πριν την ψηφοφορία του 9<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Δάβαρη Ε. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
12. Πριν την ψηφοφορία του 10<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κουβόπουλος Κ., Αλεξόπουλος Φ.

**Επί του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

**Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ' αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.

Με την υπ' αρ. πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό MIS 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ από τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ' αρ.380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του εν θέματι έργου με τον οποίο το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 899.306,07 € με ΦΠΑ .

Με την με αριθμό 395/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 14-02-2014.

Με την υπ' αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.

## Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ. αρ. πρωτ. 10451/18-03-2014 έγγραφό του αιτείται εκ νέου παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών έως την 30-04-2014 για τους κατωτέρω λόγους :

1. 25 ημέρες για τη φύτευση των νέων δένδρων (Celtis australias) αντί των συμβατικών (Πλατάνια).
2. 15 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων

Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, κρίνει ότι οι αιτιολογημένες ημέρες παράτασης αναφέρονται ως κατωτέρω :

1. 25 ημέρες για τη παραγγελία και προγραμματισμό για τη φύτευση των νέων δένδρων (*Celtis australias*) αντί των συμβατικών (Πλατάνια) .

2. 11 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων (23-02,28-02,1-3,2-3,3-3,4-3,6-3,7-3,8-3,9-3,11-3) έτους 2014.

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση κατά 36 ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», ήτοι έως την 26 - 4 - 2014.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

μειοψηφούντων των κ.κ. Μουστόγιαννη Α., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. που δήλωσαν «λευκό», των κ.κ. Κρητικίδη Κ., Κουβόπουλου Κ., Γάκη Α. που ψήφισαν αρνητικά, καθώς και των κ.κ. Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι. που δήλωσαν «απέχω»

**κατά πλειοψηφία**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» κατά 36 ημέρες, ήτοι έως την 26 /04/2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 137 / 2014.*

### **Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

**Άννα Γάκη**

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

### **Τα Μέλη**

Παναγόπουλος Γ. Παπαδοπούλου Ε. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ. Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ. Δάβαρη Ε. Κρητικίδη Κ. Σταθόπουλος Ι. Κουβόπουλος Κ. Γκιζιώτης Α. Μπράμη Μ. Πανουσοπούλου Δ. Αλεξόπουλος Φ. Μουστόγιαννης Α. Σιδέρης Ι. Καψοκεφάλου Ε. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. Τσιμπουκάκης Γ.