

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 14/02/2014
 Αρ. Πρωτ.: 5768

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **4 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 43 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αίτημα για παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12-02-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4492/06-02-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Μουχτούρη Γ.
4. Παπαδοπούλου Ε.
5. Καψοκεφάλου Ε.
6. Λέκκας Δ.
7. Κωστόπουλος Τ.
8. Μπράμη Μ.
9. Σάρκουλας Β.
10. Κωνσταντάκοπουλος Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Κρητικίδης Κ.
13. Γιαννακόπουλος Β.
14. Γαβράς Μ.
15. Γκιζιώτης Α.
16. Γουργούλης Ι.
17. Ησαΐας Σ.
18. Γάκη Α.
19. Τσιαμπάς Κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δάβαρη Ε.
2. Αλεφαντής Δ.
3. Μουστόγιαννης Α.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Αλεξόπουλος Φ.
6. Καζάκος Γ.
7. Πανουσοπούλου Δ.
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
9. Σταθόπουλος Ι.
10. Βλάχος Γ.
11. Σιδέρης Ι.
12. Φωτεινού Ζ.
13. Τσιμπουκάκης Γ.
14. Κουβόπουλος Κ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα η κ. Μπράμη Μ. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Σταθόπουλος Ι., Αλεφαντής Δ.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων-ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Αλεξόπουλος Φ., Καζάκος Γ., Κωβαίος-Ντουσκός Ν., Βλάχος Γ.
4. Το 10^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
5. Κατά την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κρητικίδης Κ.
6. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αλεφαντής Δ., Κρητικίδης Κ., Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι., Μουστόγιαννης Α.
7. Κατά τις ψηφοφορίες του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, 6^{ου}, Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι.
8. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Σταθόπουλος Ι.
10. Πριν την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Τσιμπουκάκης Γ.
11. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
12. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Γάκη Α.
13. Πριν την ψηφοφορία του 12^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Σταθόπουλος Ι., Βλάχος Γ.

Επί του 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Αίτημα για παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ» και παρακαλώ τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 40/11 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 2.894.552,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με την υπ' αριθμ. 122/11 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
2. Με την υπ' αριθμ. 07/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 10-01-2012 και ανακηρύχθηκε μειοδότης εταιρεία η «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» με προϋπολογισμό 1.112.090,76 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%, για το έργο του θέματος και εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
3. Με την υπ' αριθμ. 30/2012 εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» και κλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11977/09-04-2012 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κηρύχθηκε έκπτωτη η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ»
5. Με την υπ' αριθμ. 125/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 13016/19-04-2012 ένσταση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» και αποφασίσθηκε η κατά το νόμο συνέχεια του Διαγωνισμού.

6. Με την υπ' αριθμ. 64/2012 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε ανάδοχος η δεύτερη μειοδότη εταιρεία «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προϋπολογισμό 1.223.815,97 € χωρίς Φ.Π.Α. 23%, για το έργο του θέματος, κλήθηκε να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
7. Με την υπ' αριθμ. 96/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου «ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 12-07-2012 (αριθμ. πρωτ. 25638/12-07-2012) με προϋπολογισμό 1.223.815,97€ χωρίς Φ.Π.Α. 23%.
9. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.13 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.
10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 12-07-2013.
11. Με την υπ' αριθμ. 218/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου, μέχρι την 11/11/2013.
12. Με την υπ' αριθμ. 346/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου, μέχρι και την 31/01/2014
13. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2932/24-01-2014 έγγραφο, ο ανάδοχος, αιτείται γενική παράταση προθεσμίας του έργου.

Αιτούμαστε γενική παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, εξαιτίας των παρακάτω λόγων :

- Βροχερές ημέρες τριάντα τρεις (33)
- Αναμονή έγκρισης κοπής δένδρων στην οδό Κριεζώτου στο τμήμα από την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Σύμης προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου ,
κατά **60 ημέρες**, όπου η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου θα είναι την 01-03-2014.

Η παράταση που ζητείται δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του εργολάβου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, εξαιτίας των παρακάτω λόγων :

- Βροχερές ημέρες τριάντα τρεις (33)
- Αναμονή έγκρισης κοπής δένδρων στην οδό Κριεζώτου στο τμήμα από την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Σύμης προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,

μειοψηφούντων των κ.κ. Σταθόπουλου Ι., Βλάχου Γ., Αλεξόπουλου Φ., που ψήφισαν αρνητικά και της κ. Γάκη Α. που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ» ήτοι έως 01-03-2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 43 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ιωάννης Βουτσινάς

Παναγόπουλος Γ., Μουχτούρη Γ., Παπαδοπούλου Ε.,
Καψοκεφάλου Ε., Λέκκας Δ., Κωστόπουλος Τ.,
Μπράμη Μ., Σάρκουλας Β., Κωνσταντάκοπουλος Ε.,
Παύλου Ι., Γκιζιώτης Α., Ησαΐας Σ., Γάκη Α.,
Τσιαμπάς Κ., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Καζάκος Γ.,
Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Βλάχος Γ.,
Αλεξόπουλος Φ., Σταθόπουλος Ι.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/02/2014
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ