



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **28/07/2015**
 Αρ. Πρωτ.:25614

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **14 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 203/ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για **(α)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» **(β)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **20-07-2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24135/ 16-07-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Ψύλλα** Στυλιανή
8. **Γκικόκα** Τερψιχόρη
9. **Λογοθέτης** Ιωάννης
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
15. **Κολώνια** Χρύσα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κονταξής** Δημήτριος
3. **Κοντοπούλου** Μαρία
4. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
5. **Γιώτσας** Σπυρίδων
6. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
7. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
8. **Λέκκας** Διονύσιος
9. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης

16. Ζορμπάς Βασίλειος
17. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
18. Ησαΐας Σωτήριος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Αλεξίου Σπυρίδων
21. Γκιζιώτης Ανδρέας
22. Μυλωνάκης Ιωάννης
23. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων - ανακοινώσεων - τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Κονταξής Δ., Γιαννακόπουλος Β., Λέκκας Δ. και Παπασταθάκης Α.
2. Το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
3. Προτάσσεται το 8^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
4. Πριν την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Κολώνια Χ. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Μετά την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Ψύλλα Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
7. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ησαΐας Σ.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γκόνης Π. και Αλεξίου Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Βοσαντζόγλου Ι.
10. Πριν την ψηφοφορία του Ψηφίσματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ρεμπούτσικα Μ. και Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Παπασταθάκης Α.
11. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. αποχώρησε η κ. Γκιοκά Τ. και οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Λέκκας Δ. και Ζορμπάς Β.
12. Το 14^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά Λήψη απόφασης για (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ι. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το υπ' αριθμ. 4948/18.02.2015 έγγραφο των αρχιτεκτόνων μελετητών, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης και ο χρονικός προγραμματισμός για τη μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3023/16.02.2005 σύμβαση. Επίσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5174/20.02.2015 έγγραφο των μελετητών για τη μελέτη με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα

στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3164/04.02.2008 συμφωνητικό.

Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αρμοδίως τα υποβληθέντα στοιχεία πρέπει να τα στείλει για θεώρηση πριν την τελική παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23957/30.04.2007 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την υπ' αριθμ. πρωτ. 35/25.05.2007 συνοδευτική εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Για το λόγο αυτό και επειδή τα τεύχη έχουν υποβληθεί ξεχωριστά από δύο διαφορετικές εργολαβίες και πρέπει να αθροιστούν σε ένα ενιαίο συνολικό τεύχος (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Γεωτεχνικά και Η/Μ εγκαταστάσεις) ανέλαβε τούτο να πράξει χωρίς επιπλέον αμοιβή η ανάδοχος εταιρεία της μελέτης «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και εντός των προσεχών ημερών το ολοκληρώνει.

Για τους λόγους αυτούς και έχοντας υπόψη τη χρονοβόρα γενικά διαδικασία θεώρησης των μελετών από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 16934/29.05.2015 και υπ' αριθμ. πρωτ. 16932/29.05.2015 αντίστοιχες αιτήσεις για τις (α) και (β) μελέτες για έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας των συμβατικών χρόνων οι οποίοι έληξαν στις 30.05.2015

ζητείται η λήψη απόφασης για

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

(α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015 και

(β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη που δήλωσε ότι απέχει

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015.

2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 203 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος , Γκιόκα Τερψιχόρη,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Λογοθέτης Ιωάννης,
Γκόνης Παναγιώτης, Ρεμππούτσικα Μαρία,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Λέκκας Δημήτριος,
Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Ζορμπάς Βασίλειος,
Αλεξίου Σπυρίδων, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Κονταξής Δημήτριος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος,
Παπασταθάκης Αθανάσιος, Ησαΐας Σωτήριος.**