



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή **12/10/2015**  
 Αρ. Πρωτ.: - 34022 -

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **21 / 2015** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 281 / 2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **07-10-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **32865/02-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Σιδέρης** Ιωάννης
4. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
5. **Κονταξής** Δημήτριος
6. **Ψύλλα** Στυλιανή
7. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
8. **Κοντοπούλου** Μαρία
9. **Λογοθέτης** Ιωάννης
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
4. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
5. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
6. **Ησαΐας** Σωτήριος
7. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
8. **Λέκκας** Διονύσιος
9. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
10. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
11. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
12. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος

- 15. Κολώνια Χρύσα
- 16. Ζορμπάς Βασίλειος
- 17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
- 18. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- 19. Αλεξίου Σπυρίδων
- 20. Γκιζιώτης Ανδρέας
- 21. Μυλωνάκης Ιωάννης

### ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ. κ. Πετσατώδη Ε. και Σταθουλοπούλου Β., Καποκεφάλου Ε. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
2. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων θα γίνει μέχρι το τέλος της Συνεδρίασης.
3. Αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην παραπάνω ανακοίνωση.
4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και Τσιαμπάς Κ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. ότι η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων θα γίνει μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
6. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Παπασταθάκης Α. και Λέκκας Δ.
8. Ομόφωνα σε αναμονή το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 4<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
10. Ομόφωνα αποφασίστηκε το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα να συζητηθεί μετά το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
11. Αποσύρεται το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα.
12. Ακολουθεί η διαδικασία των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων.
13. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ. λόγω αποχώρησης του κ. Μυλωνάκη Ι.
14. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιόκα Τ. και Ρεμπούτσικα Μ.
15. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω αποχώρησης της κ. Γκιόκα Τ.
16. Πριν την ψηφοφορία του 14<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Σταθουλοπούλου Β.
17. Πριν την ψηφοφορία του 16<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.

### Επί του 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59/2009 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αγίας Παρασκευής και εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 242/2009 & 279/2009 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής του δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.571,43 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 118/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του δήμου Αγίας Παρασκευής, στην εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00 % στις τιμές του τιμολογίου .

Υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 27682/22-10-2010 εργολαβικό συμφωνητικό για 1.242.885,90€ χωρίς το Φ.Π.Α.(285.863,76) ήτοι συνόλου 1.528.749,66 €.

Με την υπ' αριθμ. 183/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 233/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

Με το υπ' αριθμόν 286/28-2-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α..Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 442/4-2-14 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το 3ο ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 8764/7-3-14 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Εργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών στο 3ο ΑΠΕ.

Με την υπ' αριθμόν 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.

Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 30884/4-8-2014 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το 4ο ΑΠΕ.

Με την υπ' αριθμόν 323/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν οχτώ μήνες (8) από 22-10-2010 έως 22-06-2011.

Με την υπ' αριθμ. 164/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-12-2011.

Με την υπ' αριθμ. 387/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-04-2012.

Με την υπ' αριθμ. 103/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-07-2012.

Με την υπ' αριθμ. 120/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-12-2013.

Με την υπ' αριθμ. 396/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 28-02-2014.

Με την υπ' αριθμ. 61/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 29-04-2014.

Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία 29-04-2014.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τα 1.398.684,68 ευρώ με το Φ.Π.Α. και μέρος της αναθεώρησης.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου, ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, θεωρημένης από την Διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Αγίας Παρασκευής και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 71 και 73 αυτού καθώς και το Ν.4070/2012 άρθρο 136, παρέλαβε τις εργασίες ως κατωτέρω , ποσοτικά και ποιοτικά .

Οι υπογραφόμενοι :

- 1) Γιόγιας Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως πρόεδρος της επιτροπής,
- 2) Παπαγεωργίου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
- 3) Σκουρτσίδου Μαρία, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
- 3) Στυλιανή Ψύλλα, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος, που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 419/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αγίας Παρασκευής, μεταβήκαμε σήμερα την 30-07-2015 στο έργο, με τον εκπρόσωπο ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΗ της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΗ, Πολιτικός Μηχανικός και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω :

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
			ΑΡΙΘ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	<b>ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΑ</b>			
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΟΙΚ 22.20.1) (ΑΤ-1)	Μ2	6.853,25	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τρία και είκοσι πέντε εκατοστά
2	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Η ΜΗ (ΥΔΡ 4.05) - (ΑΤ-2)	ΜΜ	2.802,60	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες οχτακόσια δύο και εξήντα εκατοστά
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΥΔΡ 4.1.1)- (ΑΤ-3)	Μ3	182,33	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Εκατόν ογδόντα δύο και τριάντα τρία εκατοστά
4	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟ Α4.1)-(ΑΤ-4)	Μ3	796,12	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Επτακόσια ενενήντα έξι και δώδεκα εκατοστά
5	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΟΔΟ Α4.4)-(ΑΤ-5)	Μ3	454,72	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Τετρακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά
6	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΔΡ 4.13)-(ΑΤ-6)	Μ3	1.097,15	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια ενενήντα επτά και δέκα πέντε εκατοστά
7	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ Γ-Η (ΟΔΟ Α2) (ΑΤ-7)	Μ3	1.344,98	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια τρακόσα σαράντα τέσσερα και ενενήντα οχτώ εκατοστά
8	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΥΔΡ 5.3)-(ΑΤ-8)	Μ3	140,18	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Εκατόν σαράντα και δέκα οχτώ εκατοστά
9	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΟΙΚ 20.30) (ΑΤ-9)	Μ3	1.063,27	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια εξήντα τρία και είκοσι επτά εκατοστά
10	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟ Β51)- (ΑΤ-10)	Μ	3.033,00	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ : Τρεις χιλιάδες τριάντα τρία και μηδέν εκατοστά
11	ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΥΔΡ Ν16.22)- (ΑΤ-11)	ΤΕΜ	500,00	ΤΕΜΑΧΙΑ : Πεντακόσια και μηδέν εκατοστά
12	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ (Π.Τ.Π 0-155) (ΟΔΟ Γ2.2)- (ΑΤ-12)	Μ2	14.142,59	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δέκα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και πενήντα εννέα εκατοστά
13	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ (ΟΔΟ Β29.3.1) (ΑΤ-13)	Μ3	400,75	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Τετρακόσια και εβδομήντα πέντε εκατοστά

14	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ (ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-14)	M3	779,83	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Επτακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα τρία εκατοστά
15	ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤ ΙΙΙ ή ΣΤΙΝ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΟ Β30.2) (ΑΤ-15)	KGR	6.211,73	ΚΙΛΑ: Έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα και εβδομήντα τρία εκατοστά
16	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D= 90mm και ΠΙΕΣΗ 6ΑΤ (ΥΔΡ 12.13.1.4)-(ΑΤ-16)	MM	495,90	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τετρακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά
17	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ (ΟΔΟ Ν.Β06)-(ΑΤ-17)	M2	5.461,49	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα και σαράντα εννέα εκατοστά
18	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ (ΟΔΟ Β52)- (ΑΤ-18)	M2	0,00	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν και μηδέν εκατοστά
19	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ κλπ (ΝΒ52.1) - (ΑΤ-19)	M2	1.206,96	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Χίλια διακόσια έξι και ενενήντα έξι εκατοστά
20	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΟΙΚ 38.02)- (ΑΤ-20)	M2	141,05	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν σαράντα ένα και πέντε εκατοστά
21	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 20cm (ΟΙΚ 71.81)-(ΑΤ-21)	M	0,00	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Μηδέν και μηδέν εκατοστά
22	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΔΟ Δ01)-(ΑΤ-22)	M	2.737,20	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά και είκοσι εκατοστά
23	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ PARKING (ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-23)	M2	1.859,80	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Χίλια οχτακόσια πενήντα εννέα και ογδόντα εκατοστά
24	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ (ΟΔΟ Β29.3.2) (ΑΤ-24)	M2	126,46	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν είκοσι έξι και σαράντα έξι εκατοστά
25	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΟΔΟ Β29.3.2) (ΑΤ-25)	TEM	39,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Τριάντα εννέα και μηδέν εκατοστά
26	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΟΔΟ Β29.2.1) (ΑΤ-26)	TEM	80,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Ογδόντα και μηδέν εκατοστά
27	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΑΝ (ΟΙΚ 22.20.1) (ΑΤ-27)	TEM	97,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Ενενήντα επτά και μηδέν εκατοστά

28	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣ. ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡ 4.05) - (ΑΤ-28)	TEM	70,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εβδομήντα και μηδέν εκατοστά
29	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 4 εκ. (ΟΔΟ Α4.1)- (ΑΤ-29)	M2	50,15	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Πενήντα και δέκα πέντε εκατοστά
30	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟ Β4.1)-(ΑΤ-30)	M2	2.230,53	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα και πενήντα τρία εκατοστά
31	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 0,05Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΔΟ Β2)-(ΑΤ-31)	M2	2.230,53	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα και πενήντα τρία εκατοστά
32	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 25Χ25 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 10cm ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-32)	TEM	147,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν σαράντα επτά και μηδέν εκατοστά
33	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ (ΟΔΟ Β29.3.2) (ΑΤ-33)	TEM	0,00	ΤΕΜΑΧΙΑ : Μηδέν και μηδέν εκατοστά
	<b>ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ</b>			
34	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (ΟΙΚ Ε 4.02\22.40.02ΣΧ ) - (ΑΤ-ΝΤ1/1ο)	TEM	273,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Διακόσια εβδομήντα τρία και μηδέν εκατοστά
35	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ (ΥΔΡ Α\3.12 ) - (ΑΤ-ΝΤ2/1ο)	M	2.550,80	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και ογδόντα εκατοστά
36	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΝΑΟΔΟ Ε\5Ν)- (ΑΤ- ΝΤ 3/1ο)	M	1.994,05	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και πέντε εκατοστά
37	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ (ΑΤΗΕ 9312.1Ν )- (ΑΤ- ΝΤ 4/1ο)	TEM	110,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν δέκα και μηδέν εκατοστά
38	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΤΗΕ 8041.6.1ΣΧ1 )-(ΑΤ- ΝΤ5/1ο)	TEM	144,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν σαράντα τέσσερα και μηδέν εκατοστά
39	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) (Ε-8.2.1)-(ΑΤ- ΝΤ1/2ο)	M2	6,76	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά
40	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (Ε-9.3)-(ΑΤ- ΝΤ2/2ο)	TEM	69,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εξήντα εννέα και μηδέν εκατοστά
41	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 53 mm (2 ") (Ε-10.1)- (ΑΤ- ΝΤ3/2ο)	TEM	69,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εξήντα εννέα και μηδέν εκατοστά

42	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικό (Ε-17.2)-(ΑΤ- ΝΤ4/2ο)	Μ2	1.112,02	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Χίλια εκατόν δώδεκα και δύο εκατοστά
43	Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος (ΟΙΚ 2271Α)-(ΑΤ- ΝΤ5/2ο)	Μ2	649,05	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εξακόσια σαράντα εννέα και πέντε εκατοστά
	<b>ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>			
44	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΣΤΟΥ, ΜΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ Na 150W ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΤΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΗΛΜ 101)-(ΑΤ-34)	ΤΕΜ	109,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν εννέα και μηδέν εκατοστά
45	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΗΛΜ 52)-(ΑΤ-35)	ΤΕΜ	3,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Τρία και μηδέν εκατοστά
46	ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm <sup>2</sup> (ΗΛΜ 45)- (ΑΤ-36)	Μ	3.063,20	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τρεις χιλιάδες εξήντα τρία και είκοσι εκατοστά
47	ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΗΛΜ 45)-(ΑΤ-37)	ΤΕΜ	109,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν εννέα και μηδέν εκατοστά
48	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5Χ10mm <sup>2</sup> (ΗΛΜ 102)-(ΑΤ-38)	Μ	3.068,55	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τρεις χιλιάδες εξήντα οχτώ και πενήντα πέντε εκατοστά
49	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ κ.λ.π. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2ins (ΗΛΜ 5)- (ΑΤ-39)	Μ	2.711,30	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες επτακόσια έντεκα και τριάντα εκατοστά
50	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 70cm (ΗΛΜ 3)-(ΑΤ-40)	ΤΕΜ	20,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Είκοσι και μηδέν εκατοστά
51	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ40cm, ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 70cm (ΗΛΜ 3)-(ΑΤ-41)	ΤΕΜ	106,00	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν έξι και μηδέν εκατοστά

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και ως προσωρινή και οριστική, γιατί έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου.



**Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για**  
την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ  
ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 75 του ν.3669/2008

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 75 του ν.3669/2008  
**ομόφωνα**  
**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ  
ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 281 / 2015*

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

#### **Τα Μέλη**

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,**  
**Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος,**  
**Ψύλλα Στυλιανή, Γκιόκα Τερψιχόρη,**  
**Κοντοπούλου Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης,**  
**Γκόνης Παναγιώτης, Ρεμπούτσικα Μαρία,**  
**Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,**  
**Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,**  
**Κολώνια Χρύσα, Αλεξίου Σπυρίδων,**  
**Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,**  
**Πετσατώδη Ελισάβετ, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,**  
**Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Παπασταθάκης Αθανάσιος,**  
**Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Λέκκας Διονύσιος.**