



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 18-05-2016
Αρ. Πρωτ.: 15018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **15 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 137/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για: **(α)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» **(β)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17.05.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **4.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14007/13.05.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Σιδέρης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Κολώνια Χρύσα
9. Γκικόκα Τερψιχόρη
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
14. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
15. Πετσατώδη Ελισάβετ
16. Λογοθέτης Ιωάννης
17. Μυλωνάκης Ιωάννης
18. Γιώτσας Σπυρίδων
19. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
20. Λέκκας Διονύσιος
21. Γκιζιώτης Ανδρέας
22. Παπαγεωργίου Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σταθουλοπούλου Βασιλική
2. Ζορμπάς Βασίλειος
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
7. Παπασταθάκης Αθανάσιος
8. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
9. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
10. Αλεξίου Σπυρίδων
11. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις - Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων - ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Γιαννακόπουλος Β., Μπαλτόπουλος Ι., Ησαΐας Σ. και οι κ.κ. Σταθουλοπούλου Β., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και Ρεμπούτσικα Μ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησαν ο κ. Λέκκας Δ και οι κ.κ. Κοντοπούλου Μ., Ρεμπούτσικα Μ. και Φωτεινού Ζ.
4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2^{ου} ΗΔ θέματος ο κ. Γιαννακόπουλος Β. βρισκόταν εκτός αίθουσας.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 8^ο Η.Δ. θέμα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. και Γιαννακόπουλος Β..
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 8^{ου} Η.Δ. θέματος η κ. Σταθουλοπούλου Β. βρισκόταν εκτός αίθουσας.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 3^{ου} θέματος οι κ.κ. Ησαΐας Σ., Μπαλτόπουλος Ι. και η κ. Σταθουλοπούλου Β. βρισκόταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου Σ. και Ζορμπάς Β.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 5^{ου} Η.Δ. θέματος οι κ.κ. Μπαλτόπουλος Ι. και Λογοθέτης Ι. βρισκόταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
13. Το 14^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 20^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης Ι.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 23^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α.
16. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 30^{ου} Η.Δ. θέματος ο κ. Γκόνης Π. και οι κ.κ. Πετσατώδη Ε., Ψύλλα Σ., Γκιοκά Τ. και Σταθουλοπούλου Β. βρισκόταν εκτός αίθουσας.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 31^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λογοθέτης Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 33^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης Ι.

Επί του 23^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «Λήψη απόφασης για: **(α)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» **(β)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να το εισηγηθεί.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το υπ' αριθμ. 4948/18.02.2015 έγγραφο των αρχιτεκτόνων μελετητών, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης και ο χρονικός προγραμματισμός για τη μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3023/16.02.2005 σύμβαση. Επίσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5174/20.02.2015 έγγραφο των μελετητών για τη μελέτη με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ

εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3164/04.02.2008 συμφωνητικό.

Η υπηρεσία αφού εξέτασε αρμοδίως τα υποβληθέντα στοιχεία των δυο μελετών τις απέστειλε με το αρ. πρωτ. 31572/24-09-2015 έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών για θεώρηση ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου όπως τούτο καθορίζεται από την αρ.23957/30-04-2015 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 724Β /2007) και την συνοδευτική αρ.35/25-05-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Από την συγκεκριμένη υπηρεσία ήδη μας κοινοποιήθηκε το με αρ.39976/26-11-2015 έγγραφο με ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία η υπηρεσία έχει συλλέξει και θα τα επανυποβάλλει εντός των προσεχών ημερών.

Επειδή οι θεωρήσεις στη συγκεκριμένη υπηρεσία καθυστερούν λόγω της αποχής των μηχανικών από τις επιτροπές (συμβούλιο έργων) η υπηρεσία συμφωνεί με τον αιτούμενο από τους αναδόχους των δυο μελετών χρόνο παράτασης των 6 μηνών και

Εισηγείται

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

(α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.10.2016 και

(β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.10.2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) το ιστορικό του έργου

(β) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

(α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου **κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.10.2016** και

(β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου **κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.10.2016.**

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **137/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Κολώνια Χρύσα, Γκόνης Παναγιώτης,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ησαΐας Σωτήριος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Μυλωνάκης Ιωάννης**