



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016  
Αρ. Πρωτ.: 22437

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 215/2016**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **05.07.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21837/01.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια Χ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης Ι. και η κα. Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

**Επί του 12<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση 5<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
- II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 118/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- IV. Με την υπ' αριθμόν 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- V. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 22-10-2010 με αρ. πρωτ. 27682 για συνολικό τίμημα 1.528.749,66 € εκ των οποίων 827.692,07 € ευρώ για εργασίες 231.753,78€ για 28% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 158.916,88 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση- δαπάνη ασφάλτου το ποσό των 24.523,17 € και για Φ.Π.Α. 23% 285.863,76 €.

- VI. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22/10/2010 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 22-06-2011.
- VII. Με την υπ' αριθμόν 164/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/12/2011.
- VIII. Με την υπ' αριθμόν 387/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/04/2012.
- IX. Με την υπ' αριθμόν 103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/07/2012.
- X. Με την υπ' αριθμόν 11694/5-4-12 απόφαση της δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών του δήμου έγινε διακοπή εργασιών.
- XI. Με το υπ' αριθμόν 286/28-2-13 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .
- XII. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/12/2013.
- XIII. Με την υπ' αριθμόν 396/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 28/02/2014.
- XIV. Με την υπ' αριθμόν 61/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 29/04/2014.
- XV. Την 6/5/2014 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσεως εργασιών με ημερομηνία λήξης εργασιών την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2014
- XVI. Την 25/6/2014 υπογράφηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- XVII. Την 30/7/2015 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής το οποίο εγκρίθηκε με την Αποφ.281/2015 με αρ. πρωτ.34022/12-10-2015 του Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής .

## **B. 5ος Α.Π.Ε.**

Ο 5<sup>ος</sup> Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να προκύψει το τελικό κόστος του έργου μετά την αφαίρεση του αδιάθετου ποσού της αναθεώρησης και της αλλαγής του Φ.Π.Α από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 από 23% σε 24% .

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 5ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

### **1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	827.692,07	Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 28%	231.753,78	Ευρώ
Απρόβλεπτα	158.916,88	Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	275,12	Ευρώ
Αναθεώρηση	24.248,05	Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	1.242.885,90	Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	285.863,76	Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

1.528.749,66 Ευρώ

**2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ου Τελικού Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	919.684,31 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ	200.149,36 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	7.943,10 Ευρώ
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ.	1.127.776,77 Ευρώ
Αναθεώρηση	13.886,01 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	1.141.662,78 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α.	262.627,65 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. )	1.404.290,43 Ευρώ

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται.

α) για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου .

Η τελική δαπάνη των εργασιών του 5ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε. , απρόβλεπτα και δαπάνη ασφάλτου ανέρχεται στα 1.127.776,77 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 90.861,08€ ήτοι ποσοστό 7,456% .

**Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :**

1) Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συντάχθηκε για να προκύψει το τελικό κόστος του έργου μετά την αφαίρεση του αδιάθετου ποσού της αναθεώρησης και της αλλαγής του Φ.Π.Α από την 1η Ιουνίου 2016 από 23% σε 24% .

2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών ήταν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας .

3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να προκύψει το τελικό κόστος του έργου.

4) συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4).

5) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου).

6) ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και αποδέχεται το 5ου Α.Π.Ε

Για τους παραπάνω λόγους :

## ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

- Την έγκριση το 5ου τελικού Α.Π.Ε.

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου

(γ) Τους λόγους σύνταξης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

(δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008

### ομόφωνα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **215/ 2016**

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### Τα Μέλη

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης,  
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας**