



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **19/12/2014**
 Αρ. Πρωτ.:47683

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **35 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 467 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής” β) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής”.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17-12-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. **46609/12-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -20- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Κονταξής** Δημήτριος
6. **Ψύλλα** Στυλιανή
7. **Γκόνης** Παναγιώτης
8. **Γιώτσας** Σπυρίδων
9. **Ζορμπάς** Βασίλειος
10. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
11. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
12. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
13. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
14. **Κολώνια** Χρύσα
15. **Κοντοπούλου** Μαρία
16. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
17. **Φωτεινού** Ζωή
18. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
19. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
20. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Λέκκας** Διονύσιος
2. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
3. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
4. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
5. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
6. **Ησαΐας** Σωτήριος
7. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
8. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
9. **Αλεξίου** Σπυρίδων
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
11. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
12. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
13. **Λογοθέτης** Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της Συνεδρίασης προσήλθαν η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων- τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Ρεμπούτσικα Μ. και ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
3. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
4. Μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Λογοθέτης Ι.
6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ. και Παπασταθάκης Ι.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Παπαμιχαήλ Σ.
8. Ομόφωνα προτάσσονται τα 16^ο και 17^ο Η.Δ. θέματα του 13^{ου} Η.Δ. θέματος.
9. Λόγω περασμένου της ώρας η διακοπείσα συνεδρίαση συνεχίζεται Πέμπτη 18/12/2014 και ώρα 8.30 μ.μ. με μοναδικά θέματα τα 14^ο και 15^ο ημερήσιας διάταξης θέματα.

.....
**Συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
στις 18-12-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30**

Παρόντες οι εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
5. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
6. **Κονταξής** Δημήτριος
7. **Αϊδίνη-Παपाσιδέρη** Σοφία
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Ζορμπάς** Βασίλειος
10. **Ησαΐας** Σωτήριος
11. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
12. **Γκόνης** Παναγιώτης
13. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
14. **Σιδέρης** Ιωάννης
15. **Κοντοπούλου** Μαρία
16. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Λέκκας** Διονύσιος
2. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
3. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
4. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
5. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
6. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
7. **Αλεξίου** Σπυρίδων
8. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
9. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
10. **Μουστόγιαννης** Αέξανδρος
11. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
12. **Λογοθέτης** Ιωάννης
13. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
14. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
15. **Φωτεινού** Ζωή
16. **Κολώνια** Χρύσα
17. **Γιώτσας** Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η. κ. Γκιοκά Τ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βλάχο Γ προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
3. Κατά την ανάγνωση του 14^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καποκεφάλου Ε.
4. Πριν την ψηφοφορία του 14^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Σταθουλοπούλου Β. και Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Μυλωνάκης Ι., Τσιαμπάς Κ. και Λογοθέτης Ι.

Επί του 14^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά. «Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής” β) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής” και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με το θέμα α): Η υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 39934/16.10.2013 έγγραφο απέστειλε την 3^η φάση (εφαρμογής) της μελέτης με τίτλο “Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής” στο τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών για θεώρηση σύμφωνα με την 23957/30-4-07 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α και την συνοδευτική με αρ. 35/25-5-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής επανυπεβλήθη στον ίδιο φορέα με το 11558/27.03.2014 (αρ. πρωτ. Δήμου) έγγραφο μας με συμπληρωματικά στοιχεία λόγω της αρνητικής γνωμοδότησης για τη θεώρηση της από το Σ.Δ.Κ.Ε.Θ.Μ. η οποία περιλαμβάνεται στο από 31.01.2014 10ο Πρακτικό του Συμβουλίου και μας κοινοποιήθηκε με το 47785/13/18.02.2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επειδή μέχρι την σύνταξη του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία της θεώρησης και σύμφωνα με την 37166/30.09.2014 σχετική αίτηση των αναδόχων μελετητών με την οποία συμφωνεί η υπηρεσία μας

ζητείται

η λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής”, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 8 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30.5.2015.

Σχετικά με το θέμα β) : Με το ίδιο έγγραφο που μνημονεύεται στο θέμα α), η υπηρεσία μας απέστειλε για θεώρηση και την 3^η φάση (εφαρμογής) της μελέτης με τίτλο “Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής”. Για τους ίδιους λόγους που

αναπτύσσονται στο (α) η μελέτη επανυπεβλήθη στον ίδιο φορέα και μέχρι τη σύνταξη του παρόντος εκκρεμεί η θεώρηση της και σύμφωνα με την 37004/29.09.2014 αίτηση των αναδόχων μελετητών με την οποία η Υπηρεσία μας συμφωνεί

ζητείται

η λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής", κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 8 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30.5.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής», κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 8 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/05/2015.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 467 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος
Κονταξής Δημήτριος, Λογοθέτης Ιωάννης.
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ψύλλα Στυλιανή
Ζορμπάς Βασίλειος, Ησαΐας Σωτήριος
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γκόνης Παναγιώτης
Γκιοκά Τερψιχόρη, Σιδέρης Ιωάννης
Κοντοπούλου Μαρία, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
Λέκκας Διονύσιος, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια.
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Ρεμπούτσικα Μαρία,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος.