

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 04/03/2014
 Αρ. Πρωτ.: -8075-

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **6 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 60 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26-02-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6692/21-02-2014** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Μουχτούρη Γ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Σάρκουλας Β.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Παύλου Ι.
12. Καζάκος Γ.
13. Δάβαρη Ε.
14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
15. Γαβράς Μ.
16. Γάκη Α.
17. Γκιζιώτης Α.
18. Σιδέρης Ι.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεφαντής Δ.
2. Μουστογιαννης Α.
3. Καψοκεφάλου Ε.
4. Λέκκας Δ.
5. Αλεξόπουλος Φ.
6. Μπράμη Μ.
7. Πανουσοπούλου Δ.
8. Γιαννακόπουλος Β.
9. Γουργούλης Ι.
10. Κρητικίδης Κ.
11. Σταθόπουλος Ι.
12. Βλάχος Γ.
13. Φωτεινού Ζ
14. Τσιμπουκάκης Γ.
15. Κουβόπουλος Κ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Σιδέρης Ι. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Γουργούλης Ι.
3. Ομόφωνα αποσύρονται τα 10^ο & 33^ο Η.Δ. θέματα.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Αλεφαντής Δ., Μπράμη Μ.
5. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
7. Προτάσσεται ομόφωνα το 5^ο Η.Δ. θέμα του 4^{ου} Η.Δ. θέματος.
8. Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία του 13^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 18^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
11. Πριν την ψηφοφορία του 25^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
12. Πριν την ψηφοφορία του 34^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε.

Επί του 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

Κ.ΤΣΙΑΜΠΑΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
2. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
3. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 118/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
4. Με την υπ' αριθμόν 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 22-10-2010 με αρ. πρωτ.27682 για συνολικό τίμημα 1.528.749,66 € εκ των οποίων 827.692,07 € ευρώ για εργασίες 231.753,78€ για 28% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 158.916,88 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση- δαπάνη ασφάλτου το ποσό των 24.523,17 € και για Φ.Π.Α. 23% 285.863,76 €.
6. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22/10/2010 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 22-06-2011.
7. Με την υπ' αριθμόν 164/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι της 11/12/2011.
8. Με την υπ' αριθμόν 387/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι της 11/04/2012.
9. Με την υπ' αριθμόν 103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι της 11/07/2012.
10. Με την υπ' αριθμόν 11694/5-4-12 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έγινε διακοπή εργασιών.

11. Με το υπ' αριθμόν 286/28-2-13 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
12. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/12/2013.
13. Με την υπ' αριθμόν 396/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 28/02/2014.

Β. 3ος Α.Π.Ε.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, την αντίστοιχη αύξηση δαπάνης ασφάλτου που προκύπτει από την αύξηση της επιφάνειας καθώς και πέντε νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν δε το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως αυτό προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Οι νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι :

Α.Τ. : NT1 / 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Άρθρο Ε-8.2.1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541 100%

Α.Τ. : NT2 / 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Άρθρο Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541 100%

Α.Τ. : NT3 / 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Άρθρο σχετ: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 53 mm (2 ‘‘)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653 100%

Α.Τ. : NT4 / 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Άρθρο Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-7788 100%

Α.Τ. : NT5 / 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Άρθρο σχετ: Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7793 100%

Η δαπάνη τους θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τη δαπάνη των απροβλέπτων και όχι από «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου καθώς και το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	827.692,07 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 28%	231.753,78 Ευρώ
Απρόβλεπτα	158.916,88 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	275,12 Ευρώ
Αναθεώρηση	24.248,05 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	1.242.885,90 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	285.863,76 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	1.528.749,66 Ευρώ

2. ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	897.131,47 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ	196.089,85 Ευρώ
Απρόβλεπτα	70.034,45 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	9.619,12 Ευρώ
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ	1.172.874,89 Ευρώ
Αναθεώρηση	24.248,05 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	1.197.122,94 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	275.338,28 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	1.472.461,22 Ευρώ

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	946.200,78 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ	204.922,32 Ευρώ
Απρόβλεπτα	10.651,79 Ευρώ
Προβ. απολογιστικά ασφάλτου	11.100,00 Ευρώ
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ.	1.172.874,89 Ευρώ
Αναθεώρηση	24.248,05 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	1.197.122,94 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	275.338,28 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	1.472.461,22 Ευρώ

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 147.806,96 € ήτοι ποσοστό 24,12% όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	3ος ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ»	704.362,30	874.255,35	292.658,35	122.765,30
Αφαιρείται έκπτωση 13%	<u>91.567,10</u>	<u>113.653,19</u>	<u>38.045,58</u>	<u>15.959,49</u>
Σύνολο	612.795,20	760.602,16	254.612,77	106.805,81

Εκ των οποίων η δαπάνη των Νέων εργασιών της ομάδας είναι :

	Συμβατικό αντικείμενο	3ος ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο «ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ»	0,00	108.057,57	108.057,57	0,00

και καλύπτεται αποκλειστικά από την δαπάνη των απροβλέπτων ενώ η αύξηση της ομάδας καλύπτεται από τις «επί έλασσον δαπάνες»

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «Η/Μ» παρουσιάζει μείωση της τάξης των 29.298,25€ ήτοι ποσοστό 13,63% και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης , όπως φαίνεται παρακάτω.

	Συμβατικό αντικείμενο	3ος ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «η/μ »	247.007,90	213.331,75	1.326,05	35.002,20
Αφαιρείται έκπτωση 13%	<u>32.111,03</u>	<u>27.733,13</u>	<u>172,39</u>	<u>4.550,29</u>
Σύνολο	214.896,87	185.598,62	1.153,66	30.451,91

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται.

α) για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου καθώς και τις πέντε νέες εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές της επίβλεψης του έργου.

Η δαπάνη των απροβλέπτων καλύπτει τις νέες τιμές του 3ου Α.Π.Ε.

β) για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) λόγω αύξησης των ποσοτήτων. Η δαπάνη αυτής της αύξησης καλύπτεται από τα απρόβλεπτα .

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών. Η τελική δαπάνη των εργασιών του 3ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε. , απρόβλεπτα και προβ. δαπάνης ασφάλτου ανέρχεται στα 1.172.874,89 ευρώ, και δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου βρίσκεται δηλαδή σε **ισοζύγιο**⁽¹⁾ με τον 2° ΑΠΕ .

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1) Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και τις πέντε νέες εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας και κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.

3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου .

4) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4).

5) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

6) Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και αποδέχεται την εκτέλεση 3ου Α.Π.Ε

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γαβρά Μ. που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2° ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 60 / 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ιωάννης Βουτσινάς

Παναγόπουλος Γ. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
Παπαδοπούλου Ε. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ.
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ.
Δάβαρη Ε. Γαβράς Μ. Γάκη Α. Γκιζιώτης Α. Σιδέρης Ι. Λέκκας Δ.,
Κρητικίδης Κ., Μπράμη Μ., Καψοκεφάλου Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ