



=

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 30/11/2015
Αρ. Πρωτ.:40774

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 27 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 356 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25-11-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **39056/20-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γκόνης Παναγιώτης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Λογοθέτης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Ησαΐας Σωτήριος
10. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
11. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
12. Γκιζιώτης Ανδρέας
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Ζορμπάς Βασίλειος
15. Ψύλλα Στυλιανή
16. Αλεξίου Σπυρίδων
17. Σταθουλοπούλου Βασιλική
18. Ρεμπούτσικα Μαρία
19. Κολώνια Χρύσα
20. Κονταξής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
5. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Λέκκας Διονύσιος
9. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
10. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
11. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
12. Μυλωνάκης Ιωάννης

21. Γιώτσας Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου Σ., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιαννακόπουλος Β.
3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Φωτεινού Ζ., Καψοκεφάλου Ε., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και ο κ. Λέκκας Δ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Ακολουθεί το ψήφισμα της Α' βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
7. Πριν την ψηφοφορία για το ψήφισμα αποχώρησαν η κ. Κοντοπούλου Μ. και ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του ψηφίσματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ψύλλα Σ., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Ησαΐας Σ.
9. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις.
10. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
11. Ομόφωνα προτάσσονται τα 12^ο και 13^ο Η.Δ. θέματα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 13^ο Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σιδέρης Σ.
13. Ομόφωνα προτάσσεται το 5^ο Η.Δ. θέμα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ψύλλα Σ. και ο κ. Χατζηανδρέου Κ.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιόκα Τ., Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Κονταξής Δ.
17. Ομόφωνα προτάσσεται το 6^ο Η.Δ. θέμα του 4^{ου} Η.Δ. θέματος
18. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Μετά την ψηφοφορία για το 10^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Λέκκας Δ. και Μουστόγιαννης Α.

Επί του 10^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά « Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 203.252,03€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 08-04-2014.
- II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (48,24%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- IV. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 25-02-2015 με αρ. πρωτ. 5432 για συνολικό τίμημα 129.406,26 € εκ των οποίων 75.019,35 € ευρώ για εργασίες 13.503,48 € για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 13.278,42 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 3.407,09 € και για Φ.Π.Α. 23% 24.197,92 €.
- V. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 25-02-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 6 μήνες.
- VI. Με την υπ' αριθμόν 233 /2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 15^η Οκτωβρίου 2015.
- VII. Με την υπ' αριθμόν 280/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 20^η Νοεμβρίου 2015.

B. 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές πρόέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατόπιν αναλυτικότερων επιμετρήσεων των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις εντολές της επίβλεψης του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	75.019,35 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	13.503,48 Ευρώ
Απρόβλεπτα	13.278,42 Ευρώ
Αναθεώρηση	3.407,09 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	105.208,34 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%

24.197,92 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

129.406,26 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών

86.224,97 Ευρώ

ΓΕ + ΟΕ 18%

15.520,49 Ευρώ

Απρόβλεπτα

55,79 Ευρώ

Αναθεώρηση

3.407,09 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.

101.208,34 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%

24.197,92 Ευρώ

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)

129.406,26 Ευρώ

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1^{ου} Α.Π.Ε. έχουμε :

Η δαπάνη της **πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ»** παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 5.288,51 € ήτοι ποσοστό 35,28% , όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	1 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ»	29.393,50	39.763,13	14.481,75	4.112,12
Αφαιρείται έκπτωση 49%	14.402,82	19.483,93	7.096,06	2.014,94
Σύνολο	14.990,69	20.279,20	7.385,69	2.097,18

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές στις ποσότητες είναι:

Για τις εργασίες των Α.Τ. 4,5,6 που αφορούν εκσκαφές χωρίς χρήση μηχανημάτων και παρουσιάζεται αύξηση δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να γίνουν σε μία ζώνη πλάτους 0,8μ από τις επικείμενες μάντρες εξαιτίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. (Φ.Α. , ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ) που εντοπίστηκαν από τα σχέδια δικτύων των οργανισμών αλλά και από τις διερευνητικές τομές που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης τα Α.Τ. 7 και Α.Τ. 8 που αφορούν καθαιρέσεις παρουσιάζουν μείωση και αύξηση αντίστοιχα λόγω αναλυτικότερων επιμετρήσεων.

Η δαπάνη της **δεύτερης ομάδας εργασιών «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»** παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 4.599,95€ ήτοι ποσοστό 8,71% , όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	1 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»	101.539,66	110.385,72	13.420,33	4.574,27

Αφαιρείται έκπτωση 48%	48.739,04	52.985,15	6.441,76	2.195,65
Σύνολο	52.800,62	57.400,57	6.978,57	2.378,62

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές στις ποσότητες είναι:

Για τις εργασίες των Α.Τ. 13 και Α.Τ. 14 που αφορούν εκσκαφές αυξήθηκαν λόγω μεγάλου βάθους στον αποδέκτη και ύπαρξης δικτύων Ο.Κ.Ω. Οι εργασίες Α.Τ. 22 και Α.Τ. 24 που αφορούν σκυροδετήσεις αυξήθηκαν λόγω των παρτεριών που καλύφθηκαν ή επισκευάστηκαν στην οδό Ελευθερίας και την οδό Ιερολοχιτών. Η εργασία Α.Τ. 30 που αφορά την κατασκευή κυβόλιθων αυξήθηκαν λόγω των παρτεριών που καλύφθηκαν και αναλυτικότερης επιμέτρησης.

Η δαπάνη της **τρίτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ»** παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 269,88 € ήτοι ποσοστό 12,66%, όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	1 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ»	4.101,00	4.620,00	519,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 48%	1.968,48	2.217,60	249,12	0,00
Σύνολο	2.132,52	2.402,40	269,88	0,00

Στην ομάδα αυτή η κύρια μεταβολή είναι:

Για την εργασία Α.Τ. 23 έχουμε αύξηση επειδή δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να γίνονται σε όλα τα γκαράζ που χρησιμοποιούνται προσωρινές ράμπες για την ασφαλή πρόσβαση των οχημάτων σε αυτά

Η δαπάνη της **τετάρτης ομάδας εργασιών «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ»** παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 1.047,28€ ήτοι ποσοστό 41,26% , όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	1 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ»	4.881,00	6.895,00	2.014,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 48%	2.342,88	3.309,60	966,72	0,00
Σύνολο	2.538,12	3.585,40	1.047,28	0,00

Στην ομάδα αυτή οι κύριες μεταβολές είναι:

Για τις εργασίες Α.Τ. 39 και Α.Τ. 41 που αφορούν την εργοταξιακή σήμανση του έργου έχουμε αύξηση αναλογική με τον χρόνο της παράτασης που έχει

δοθεί .

Η δαπάνη της **πέμπτης ομάδας εργασιών** «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» δε παρουσιάζει μεταβολή , όπως φαίνεται παρακάτω:

	Συμβατικό αντικείμενο	1 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλεόν	Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»	5.014,50	5.014,50	0,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 49%	2.457,11	2.457,11	0,00	0,00
Σύνολο	2.257,40	2.257,40	0,00	0,00

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών εντός ομάδας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και χρήση των απροβλέπτων.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές πρόέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου .

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4) για την ανάλωση των απροβλέπτων .

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

Οι επί έλασσον εργασίες δεν χρησιμοποιούνται για νέες εργασίες.

Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και αποδέχεται την εκτέλεση 1ου Α.Π.Ε

Μετά από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **356 / 2015***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Λογοθέτης Ιωάννης, Λέκκας Διονύσιος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ησαΐας Σωτήριος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Ψύλλα Στυλιανή,
Κολώνια Χρύσα, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,**