



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 30-12-15  
 Αρ. Πρωτ.: 44914

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **33 / 2015** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 400 / 2015**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  
 του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ  
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23-12-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **43788/18.12.15** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Γκόνης Παναγιώτης
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Λογοθέτης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Γκιόκα Τερψιχόρη
9. Γκιζιώτης Ανδρέας
10. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
11. Ψύλλα Στυλιανή
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Κονταξής Δημήτριος
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Γιώτσας Σπυρίδων
16. Φωτεινού Ζωή
17. Ρεμπούτσικα Μαρία
18. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπασταθάκης Αθανάσιος
2. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
3. Ησαΐας Σωτήριος
4. Μουστογιαννης Αλέξανδρος
5. Αλεξίου Σπυρίδων
6. Λέκκας Διονύσιος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
11. Ζορμπάς Βασίλειος
12. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
15. Κολώνια Χρύσα

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιάκα Τ.
2. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Κοντοπούλου Μ.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
4. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών για τα 1<sup>ο</sup> Η.Δ. και 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέματα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λογοθέτης Ι.
5. Ομόφωνα προτάσσεται το 4<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα του 3<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος.
6. Ομόφωνα προτάσσεται το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα των 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θεμάτων.
7. Το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης αλλά τελικώς αποσύρθηκε για να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.

**Επί του 6<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**«ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 203.252,03€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 08-04-2014.
- II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (48,24%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- IV. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 25-02-2015 με αρ. πρωτ. 5432 για συνολικό τίμημα 129.406,26 € εκ των οποίων 75.019,35 € ευρώ για εργασίες 13.503,48 € για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 13.278,42 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 3.407,09 € και για Φ.Π.Α. 23% 24.197,92 €.
- V. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 25-02-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 6 μήνες.
- VI. Με την υπ' αριθμόν 233 /2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2015.
- VII. Με την υπ' αριθμόν 280/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 20<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015.
- VIII. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 20-11-2015, σύμφωνα με την Βεβαίωση περαίωσης εργασιών με ημερομηνία 10-12-2015 του Διευθυντή της δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αγίας Παρασκευής.

**Β. 2ος Α.Π.Ε.**

Ο 2ος Τ.Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές πρόέκυψαν κατά την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου και είναι σύμφωνες με τις τελικές επιμετρήσεις.

Οι προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ μεταβολές ποσοτήτων είναι μέσα στο χωρικό και οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, λαμβανομένου υπ' όψιν του άρθρου 57 παρ. 3 και 4 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) και του άρθρου 11 παρ. 4 της Διακήρυξης του έργου.

**Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.**

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

**1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	75.019,35 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	13.503,48 Ευρώ
Απρόβλεπτα	13.278,42 Ευρώ
Αναθεώρηση	3.407,09 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	105.208,34 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	24.197,92 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	129.406,26 Ευρώ

**2. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	86.224,97 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	15.520,49 Ευρώ
Απρόβλεπτα	55,79 Ευρώ
Αναθεώρηση	3.407,09 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	101.208,34 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	24.197,92 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	129.406,26 Ευρώ

**3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	84.465,58 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	15.203,80 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	3.407,09 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	103.076,47 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	23.707,59 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	126.784,06 Ευρώ

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. έχουμε :

Η δαπάνη της **πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ»** παρουσιάζει αύξηση κατά 6.331,11 € ήτοι ποσοστό 42,23% έναντι του συμβατικού αντικειμένου, και 1.042,60€ έναντι του 1ου ΑΠΕ.

	Συμβατικό αντικείμενο	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές με συμβατικό αντικείμενο	Ποσοστό
Σύνολο ομάδας «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ»	29.393,50	41.807,46		
Αφαιρείται έκπτωση 49%	14.402,82	20.485,66		
<b>Σύνολο</b>	<b>14.990,69</b>	<b>21.321,80</b>	<b>6.331,11</b>	<b>42,23%</b>

Η δαπάνη της **δεύτερης ομάδας εργασιών «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»** παρουσιάζει αύξηση κατά 3.527,49 € ήτοι ποσοστό 6,68% έναντι του συμβατικού αντικειμένου, και μείωση κατά το ποσό των 1.072,46€ έναντι του 1ου ΑΠΕ.

	Συμβατικό αντικείμενο	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές με συμβατικό αντικείμενο	Ποσοστό
Σύνολο ομάδας «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»	101.539,66	108.323,28		
Αφαιρείται έκπτωση 48%	48.739,04	51.995,17		
<b>Σύνολο</b>	<b>52.800,62</b>	<b>56.328,11</b>	<b>3.527,49</b>	<b>6,68%</b>

Η δαπάνη της **τρίτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ»** παρουσιάζει αύξηση κατά 388,93 € ήτοι ποσοστό 18,24% έναντι του συμβατικού αντικειμένου, και 119,05€ έναντι του 1ου ΑΠΕ.

	Συμβατικό αντικείμενο	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές με συμβατικό αντικείμενο	Ποσοστό
Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ»	4.101,00	4.848,94		
Αφαιρείται έκπτωση 48%	1.968,48	2.327,49		
<b>Σύνολο</b>	<b>2.132,52</b>	<b>2.521,45</b>	<b>388,93</b>	<b>18,24%</b>

Η δαπάνη της **τετάρτης ομάδας εργασιών «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ»** παρουσιάζει αύξηση κατά 154,75 € ήτοι ποσοστό 6,10% έναντι του συμβατικού αντικειμένου, και μείωση κατά το ποσό των 892,53€ έναντι του 1ου ΑΠΕ.

	Συμβατικό αντικείμενο	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές με συμβατικό αντικείμενο	Ποσοστό
Σύνολο ομάδας «ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ»	4.881,00	5.178,60		
Αφαιρείται έκπτωση 48%	2.342,88	2.485,73		
<b>Σύνολο</b>	<b>2.538,12</b>	<b>2.692,87</b>	<b>154,75</b>	<b>6,10%</b>

Η δαπάνη της **πέμπτης ομάδας εργασιών «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»** παρουσιάζει μείωση κατά 956,05 € ήτοι ποσοστό 37,38% έναντι του συμβατικού αντικειμένου αλλά και έναντι του 1ου ΑΠΕ.

	Συμβατικό αντικείμενο	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Διαφορές με συμβατικό αντικείμενο	Ποσοστό
Σύνολο ομάδας «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»	5.014,50	3.139,91		
Αφαιρείται έκπτωση 49%	2.457,11	1.538,56		
<b>Σύνολο</b>	<b>2.557,40</b>	<b>1.601,35</b>	<b>956,05</b>	<b>37,38%</b>

Ο παρόντας 2ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου, κατά το ποσό των 2131,87€ ήτοι ποσοστό 2,09%.

*Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών μόνο εντός ομάδας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και χρήση των απροβλέπτων .*

**Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :**

- 1) Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση του έργου, και είναι σύμφωνες με την τελική επιμέτρηση.
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .  
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .  
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- 4) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08, για την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Για τους παραπάνω λόγους :

**ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ**

- 1) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. ο οποίος είναι τακτοποιητικός.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

**Ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε -. Τακτοποιητικό του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **400/ 2015***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Τα Μέλη**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,  
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Ρεμπούτσικα Μαρία,  
Γκιόκα Τερψιχόρη, Γκιζιώτης Ανδρέας,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,  
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κονταξής Δημήτριος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γιώτσας Σπυρίδων.**